

ETAPA 01:

- A 1ª etapa se dará em primeiro lugar na implantação do barracão de obras e na instalação dos tapumes que serão necessários para as execuções dos serviços, logo em seguida será a execução dos blocos que serão implantados.

ETAPA 02:

- reforma do bloco e implantação das 2 salas de aula. Nesse momento, as 3 salas de aula deverão ser alocadas provisoriamente nas salas implantadas e reformadas na 1ª etapa.


ETAPA 03:

- reforma do bloco e implantação das 2 salas de aula. Nesse momento, as salas de aula deverão ser alocadas provisoriamente nas salas implantadas na 1ª e 2ª etapas.

ETAPA 04:

- reforma da quadra, muros, calçadas, e pátios externos

QUANTITATIVO TAPUME / BARRACÃO			
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE
IMPLANTAÇÃO	TAPUME H: 2.20M (REAPROVEITAMNETO 3 VEZ.)	M2	361,31
	BARRACÃO DE OBRAS - PADRÃO GOINFRA	UND	1,00
	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	47,25
	LIMPEZA DO TERRENO	M2	47,25



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CEPI ÁGUA QUENTE
AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO
AV. JOSÉ DIAS GUIMARÃES, N428.CENTRO - RIO QUENTE - GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA EXISTENTE	ÁREA DE REFORMA	ÁREA A CONSTRUIR DAS PASSARELAS	ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL
VER PRANCHA 01	VER PRANCHA 01	VER PRANCHA 01	VER PRANCHA 01	VER PRANCHA 01	VER PRANCHA 01

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JÚNIOR | CREA-SP: 5062414910

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 01.406.705/0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE - CPF: 041.530.091-64

ARQUITETURA

TIPO DE PROJETO

PLANO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO:

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº FORTIANTI:
JUNHO/2024	INDICADA	000	

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO

23/28
FOLHA: