



OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO
LOCAL	ANICUNS - GO

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				ETAPA 01												ETAPA 01						ETAPA 03							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12			
				30		60		90		120		150		180		210		240		270		300		330		360			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
a.	SERVIÇOS PRELIMINARES	200.713,68	6,08%	60,80%	122.033,92	8,90%	17.863,52	3,60%	7.225,69						24,40%	48.974,14					2,30%	4.616,41							
b.	TRANSPORTES	15.797,42	0,48%	8,40%	1.326,98	7,90%	1.248,00	8,50%	1.342,78	8,50%	1.342,78	8,00%	1.263,79	8,50%	1.342,78	11,90%	1.879,89	11,90%	1.879,89	11,90%	1.879,89	10,10%	1.595,54	2,10%	331,75	2,30%	363,34		
c.	SERVIÇO EM TERRA	67.341,98	2,04%	31,60%	21.280,06	47,90%	32.256,81	3,00%	2.020,26							14,60%	9.831,93					2,90%	1.952,92						
d.	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	99.532,94	3,02%	20,40%	20.304,72	61,10%	60.814,62									18,50%	18.413,59												
e.	ESTRUTURA	324.332,67	9,83%			48,80%	158.274,34	39,90%	129.408,73							4,50%	14.594,97	6,80%	22.054,62										
f.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	361.140,86	10,94%	6,50%	23.474,16	13,00%	46.948,31	7,10%	25.641,00	14,50%	52.365,42	14,50%	52.365,42	15,40%	55.615,69		7,50%	27.085,56	2,50%	9.028,52				7,60%	27.446,71	11,40%	41.170,06		
g.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	231.622,19	7,02%			13,50%	31.269,00	14,10%	32.658,73	11,70%	27.099,80	23,80%	55.126,08	23,90%	55.357,70	7,90%	18.298,15	3,80%	8.801,64	1,30%	3.011,09								
h.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	71.766,01	2,17%											40,20%	28.849,94	40,30%	28.921,70	12,30%	8.827,22	7,20%	5.167,15								
i.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	176.177,05	5,34%					29,60%	52.148,41	17,80%	31.359,51	11,80%	20.788,89					24,70%	43.515,73	14,50%	25.545,67			1,60%	2.818,83				
j.	ALVENARIA AUTO-PORTANTE	5.924,35	0,18%															63,00%	3.732,34	37,00%	2.192,01								
k.	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.444,32	0,41%			48,10%	6.466,72			25,90%	3.482,08					9,10%	1.223,43	9,10%	1.223,43	7,80%	1.048,66								
n.	ESTRUTURAS METÁLICAS	219.590,97	6,65%					18,60%	40.843,92	43,40%	95.302,48							13,30%	29.205,60	24,70%	54.238,97								
o.	COBERTURAS	182.514,08	5,53%							10,60%	19.346,49	19,70%	35.955,27								38,30%	69.902,89	31,40%	57.309,42					
p.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	7.406,53	0,22%									40,00%	2.962,61	60,00%	4.443,92														
q.	ESQUADRIAS METÁLICAS	74.268,58	2,25%									29,60%	21.983,50	44,50%	33.049,52						13,60%	10.100,53	11,10%	8.243,81	0,60%	445,61	0,60%	445,61	
r.	VIDROS	20.304,80	0,62%											88,90%	18.050,97							11,10%	2.253,83						
s.	REVESTIMENTO DE PAREDE	170.880,83	5,18%							60,00%	102.528,50									38,80%	66.301,76			0,40%	683,52	0,80%	1.367,05		
t.	FORROS	34.945,35	1,06%							74,30%	25.964,40									5,10%	1.782,21	7,70%	2.690,79	3,10%	1.083,31	9,80%	3.424,64		
u.	REVESTIMENTO DE PISO	209.538,55	6,35%					7,80%	16.344,01			18,10%	37.926,48	25,90%	54.270,48					13,10%	27.449,55	19,70%	41.279,09	7,60%	15.924,93	7,80%	16.344,01		
v.	FERRAGENS	3.379,15	0,10%											100,00%	3.379,15														
w.	MARcenARIA	2.725,77	0,08%											100,00%	2.725,77														
x.	ADMINISTRAÇÃO	189.817,96	5,75%	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,35%	15.849,80	8,30%	15.754,89	8,20%	15.565,07		
y.	PINTURA	232.036,07	7,03%									10,20%	23.667,68	22,70%	52.672,19					19,90%	46.175,18	35,40%	82.140,77			11,80%	27.380,26		
z.	DIVERSOS	384.797,91	11,66%	6,80%	26.166,26	7,10%	27.320,65	7,10%	27.320,65	6,80%	26.166,26	7,10%	27.320,65	7,10%	27.320,65	11,60%	44.636,56	11,60%	44.636,56	11,60%	44.636,56	11,60%	44.636,56	5,60%	21.548,68	6,00%	23.087,87		
Total com BDI				3.300.000,00		230.435,90		398.311,76		350.803,98		400.807,52		295.210,18		352.928,56		202.624,17		206.812,40		384.310,44		255.999,62		92.607,56		129.147,91	
% dos meses				6,98%		12,07%		10,63%		12,15%		8,95%		10,69%		6,14%		6,27%		11,65%		7,76%		2,81%		3,91%			
Acumulado (R\$)				230.435,90		628.747,66		979.551,64		1.380.359,16		1.675.569,34		2.028.497,90		2.231.122,07		2.437.934,47		2.822.244,91		3.078.244,53		3.170.852,09		3.300.000,00			
Acumulado (%)				6,98%		19,05%		29,68%		41,83%		50,77%		61,47%		67,61%		73,88%		85,52%		93,28%		96,09%		100,00%			