

RASCUNHO DA ART Nº 1020240228546

Rascunho

ANA CLAUDIA NARDES CARVALHO - Tecnóloga em Agrimensura,

Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

Avenida Quinta Avenida, Nº 212

Quadra: 71 Lote: 0

Complemento:

E-Mail: ana.nardes@seduc.go.gov.br

Contrato: 0

Celebrado em: 13/10/2021

Bairro: Setor Leste Vila Nova

Cidade: Goiânia-GO

Valor Obra/Serviço R\$: 0,05

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: **01.409.705/0001-20**

CEP: 74643-030

Fone: (62)32013148

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua José de Amorim, Nº S/N

Quadra: 0 Lote: 0

Data de Início: 13/10/2021

Finalidade: **Escolar**

Proprietário(a): **Colégio Estadual Gilberto Arruda Falcão**

E-Mail:

Bairro: Distrito de Santo Antônio do Rio Verde

CEP: 75701-970

Cidade: Catalão-GO

Coordenadas Geográficas: -18.1734907,-47.9490349

CPF/CNPJ: **01.409.705/0001-20**

Fone: (62) 32013000

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

Possui arrendatário?: **NÃO**

4. Atividade Técnica

ATUACAO

PROJETO TERRAPLENAGEM

PROJETO TERRAPLENAGEM

PROJETO TERRAPLENAGEM

Quantidade

2,56

427,77

214,40

Unidade

METROS CUBICOS

METROS CUBICOS

METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A terraplenagem foi calculada baseada nos níveis definidos no Projeto Arquitetônico, considerando a topografia do terreno conforme registrada no Levantamento Planialtimétrico datado de 13/10/2021. Não foi considerado o empolamento. Foi prevista a remoção de 20 cm de profundidade de remoção de solo ou material orgânico/impróprio (Bota Fora). Os volumes resultantes são os seguintes: * 2,56 m³ de Corte * 427,77 m³ de Aterro * 214,40 m³ de Bota Fora. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO;

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.