

RASCUNHO DA ART Nº 1020250164864

Rascunho

BRUNO FAGUNDES SILVA - Tecnólogo em Agrimensura,Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P****2. Dados do Contrato**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, Nº 212	CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: 0	Complemento:
E-Mail:	Bairro: Setor Leste Vila Nova
Contrato: 0	Cidade: Goiânia-GO
	Fone: (62)32209500
	Valor Obra/Serviço R\$: 0,01
	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público	

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia R 2, Nº 0	Bairro: Vila Itatiaia I	CEP: 74690-270
Quadra: 0 Lote: AR 3	Complemento: Campus Samambaia	Cidade: Goiânia-GO
Data de Início: 26/05/2025	Previsão término: 06/06/2025	Coordenadas Geográficas: -16.6088952,-49.2515967
Finalidade: Escolar		
Proprietário(a): AGROCOLÉGIO MAGUITO VILELA	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20	
E-Mail: 52108929@seduc.go.gov.br	Fone: (62) 32209500	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA	10.257,78	METROS QUADRADOS
PROJETO TERRAPLENAGEM	302,27	METROS CUBICOS
PROJETO TERRAPLENAGEM	0,25	METROS CUBICOS
PROJETO TERRAPLENAGEM	108,38	METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A terraplenagem foi calculada baseada nos níveis definidos no Projeto Arquitetônico, considerando a topografia do terreno conforme registrada no Levantamento Planialtimétrico datado de 26/05/2025. Não foi considerado o empolamento. Foi prevista a remoção de 20 cm de profundidade de remoção de solo ou material orgânico/impróprio (Bota Fora). Os volumes resultantes são os seguintes: 0,25m³ de Corte / 302,27 m³ de Aterro / 108,38 m³ de Bota Fora. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO;

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.