

RASCUNHO DA ART N° 1020250007527

Rascunho

GUSTAVO TOLENTINO SOUSA - Tecnólogo em Agrimensura,  
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, Nº 212		CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: 0	Complemento:	Cidade: Goiania-GO
E-Mail:		Fone: (62)32013148
Contrato: 0	Celebrado em: 01/01/2024	Valor Obra/Serviço R\$: 0,01
Ação institucional: Órgão Público		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 6, Nº 0	Bairro: VILA OLINDA	CEP: 76170-000
Quadra: 0 Lote: 0	Cidade: ANICUNS-GO	
Data de Inicio: 01/01/2024	Previsão término: 09/01/2025	Coordenadas Geográficas: -16.4185145,-49.9777136
Finalidade: Escolar		
Proprietário(a): COLÉGIO ESTADUAL MOYSÉS PEREIRA PEIXOTO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20	
E-Mail:	Fone: (62) 32013000	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA	3.040,48	METROS QUADRADOS
PROJETO TERRAPLENAGEM	864,70	METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Levantamento Planialtimétrico da área de 3.040,48 m² A terraplenagem foi calculada baseada nos níveis definidos no Projeto Arquitetônico, considerando a topografia do terreno conforme registrada no Levantamento Planialtimétrico datado de 10/10/2024. Não foi considerado o empolamento. Foi prevista a remoção de 20 cm de profundidade de remoção de solo ou material orgânico/impróprio (Bota Fora). Os volumes resultantes são os seguintes: 70,75 m³ de Corte / 577,04 m³ de Aterro / 216,91 m³ de Bota Fora. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO;

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.