

RASCUNHO DA ART N° 1020250364582

Rascunho

ANA CLAUDIA NARDES CARVALHO - Tecnóloga em Agrimensura,

Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO**

CPF/CNPJ: **01.409.705/0001-20**

Avenida Quinta Avenida, N° 212

Bairro: Setor Leste Vila Nova

CEP: 74643-030

Quadra: 71 Lote: 0

Complemento:

Cidade: Goiânia-GO

E-Mail: ana.nardes@seduc.go.gov.br

Fone: (62)32013148

Contrato: 0

Celebrado em: 01/03/2023

Valor Obra/Serviço R\$: 0,05

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 2, N° 171

Bairro: Centro

CEP: 76590-000

Quadra: 0 Lote: 0

Complemento:

Cidade: São Miguel do Araguaia-GO

Data de Inicio: 01/03/2023

Previsão término: 01/12/2025

Coordenadas Geográficas: -13.2959207,-50.1832516

Finalidade: **Escolar**

Proprietário(a): **Colégio Estadual Dom Bosco**

CPF/CNPJ: **01.409.705/0001-20**

E-Mail:

Fone: (62) 32013000

Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO

LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA
MENSURACAO TERRAPLENAGEM
MENSURACAO TERRAPLENAGEM

Quantidade

4.662,99
749,95
222,65

Unidade

METROS QUADRADOS
METROS CUBICOS
METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cálculo dos volumes de movimentação de terra decorrentes do Levantamento Planialtimétrico, com base nos níveis estabelecidos no Projeto Arquitetônico, considerando a topografia do terreno conforme registrada no Levantamento Planialtimétrico datado de 01/03/2023. Não foi considerado o fator de empolamento dos materiais. Foi prevista a remoção de uma camada superficial de 20 cm de solo ou material orgânico/impróprio (Bota Fora). Os volumes resultantes são os seguintes: 749,95 m³ de Aterro / 222,65 m³ de Bota Fora. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO.

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.