

RASCUNHO DA ART Nº 1020250372016

Rascunho

BRUNO FAGUNDES SILVA - Tecnólogo em Agrimensura,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Avenida Quinta Avenida, Nº 212
Quadra: 71 Lote: 0
E-Mail:
Contrato: 0

Complemento:
Celebrado em: 26/08/2024

Bairro: Setor Leste Vila Nova
Cidade: Goiânia-GO
Valor Obra/Serviço R\$: 0,01
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
CEP: 74643-030
Fone: (62)32209500

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua 03, Nº S/N
Quadra: 14 Lote: 04
Data de Inicio: 26/08/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário(a): COLÉGIO ESTADUAL GENERAL CURADO
E-Mail:

Complemento:
Previsão término: 05/12/2025

Bairro: Setor Industrial Munir Calixto
Cidade: Anápolis-GO
Coordenadas Geográficas: -15.3691106,-49.834253399
CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Fone: (62) 32209500
Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO

	Quantidade	Unidade
MENSURACAO TERRAPLENAGEM	81,05	METROS CUBICOS
MENSURACAO TERRAPLENAGEM	778,21	METROS CUBICOS
MENSURACAO TERRAPLENAGEM	443,11	METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cálculo dos volumes de movimentação de terra decorrentes do Levantamento Planialtimétrico, com base nos níveis estabelecidos no Projeto Arquitetônico, considerando a topografia do terreno conforme registrada no Levantamento Planialtimétrico datado de 26/08/2024. Não foi considerado o fator de empolamento dos materiais. Foi prevista a remoção de uma camada superficial de 20 cm de solo ou material orgânico/impróprio (Bota Fora). Os volumes resultantes são os seguintes: 81,05 m³ de Corte / 778,21 m³ de Aterro / 443,11 m³ de Bota Fora. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO.

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.