

RASCUNHO DA ART Nº 1020260010181

Rascunho

ANA CLAUDIA NARDES CARVALHO - Tecnóloga em Agrimensura,
Empresa contratada: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, Nº 212		CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: 0	Complemento:	Bairro: Setor Leste Vila Nova
E-Mail: ana.nardes@seduc.go.gov.br		Cidade: Goiania-GO
Contrato: 0	Celebrado em: 25/03/2025	Fone: (62)32013148
		Valor Obra/Serviço R\$: 0,05
		Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Praça Matriz, Nº 13		Bairro: Centro	CEP: 73890-000
Quadra: 0 Lote: 0	Complemento:	Cidade: Flores de Goiás-GO	
Data de Início: 25/03/2025	Previsão término: 12/01/2026	Coordenadas Geográficas: -14.7710261,-46.9028375	
Finalidade: Escolar			
Proprietário(a): CE Quilombola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco		CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20	
E-Mail:		Fone: (62) 32013000	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA	1.279,62	METROS QUADRADOS
MENSURACAO TERRAPLENAGEM	1,40	METROS CUBICOS
MENSURACAO TERRAPLENAGEM	60,45	METROS CUBICOS
MENSURACAO TERRAPLENAGEM	89,99	METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Cálculo dos volumes de movimentação de terra decorrentes do Levantamento Planialtimétrico, com base nos níveis estabelecidos no Projeto Arquitetônico, considerando a topografia do terreno conforme registrada no Levantamento Planialtimétrico datado de 25/03/2025. Não foi considerado o fator de empolamento dos materiais. Foi prevista a remoção de uma camada superficial de 20 cm de solo ou material orgânico/impróprio (Bota Fora). Os volumes resultantes são os seguintes: * 1,40 m³ de Corte; * 60,45 m³ de Aterro; * 89,99 m³ de Bota Fora. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO.

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.