

RASCUNHO DA ART N° 1020230234011

Rascunho

SAMANTHA CRISTINA MENEZES BRITO - Engenheira Eletricista, Engenheira de Segurança do Trabalho,

Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P**

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, N° 212	Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: 0	Complemento:
E-Mail:	Cidade: Goiânia-GO
Contrato: 001	Fone: (62)32209500
Celebrado em: 15/03/2023	Valor Obra/Serviço R\$: 0,01
	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Rua Juca Baylao, N° 0	Bairro: Setor Morada do Sol CEP: 75909-050
Quadra: 0 Lote: 0	Cidade: Rio Verde-GO
Data de Início: 14/09/2023	Previsão término: 14/12/2023
Coordenadas Geográficas: -17.7942296,-50.944065599	
Finalidade: Escolar	
Proprietário: COLÉGIO ESTADUAL OLYNTO PEREIRA DE CASTRO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
E-Mail:	Fone: (62) 32209500
	Tipo de proprietário: Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
PROJETO SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA	112,50	QUILOVOLTS-AMPERE
PROJETO ATERRAMENTO	1,00	UNIDADES
PROJETO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS	4,04	QUILOVOLTS-AMPERE

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA O ELEVADOR EM ATENDIMENTO A ACESSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA 122,5kVA, COM DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL 175A E CONDUTORES DE 70MM². IMPLANTAÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO COM 3 HASTES DE COBRE 254µm, COPPERWELD, ø 16 x 2400mm DE COMPRIMENTO E CABO DE COBRE NÚ DE #25mm²

6. Declarações

Acessibilidade: Não: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.