

## COLÉGIO ESTADUAL SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVEIRA DO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ - GO

Considerando a reforma e ampliação, destinada ao CEPI Pol. Sebastião Gonçalves de Almeida, a Gerência de Projetos e Infraestrutura informa que **existem algumas diligências simples que devem ser atendidas:**

- Notou-se que a escola possui convênio com FNDE sendo uma verba no valor de R\$ 330.911,18, que não está sendo especificando no orçamento, os serviços pagos com a Verba do FNDE deverão ser indicados na planilha orçamentária;
- Não consta os quantitativos referente a arquibancada, estrutura e alvenaria;
- Janelas, vidros, fechaduras e revestimento dos vestiários devem constar na planilha orçamentária;
- Rever itens de alvenaria, revestimentos e pinturas;
- Para cobertura a telha deverá ser do tipo ondulada, conforme padrão FNDE;
- Para o piso da quadra deve se utilizar: armação de tela + piso laminado de concreto usinado 7 cm. Sugestão de composição para armação de tela: Servente; armador; tela de aço soldada (SINAPI- 21141); arame recozido 18 (GOINFRA- 0102);
- Falta de gaiola de proteção para lâmpadas, pintura da grelha e do alambrado;
- Para pintura do piso utiliza-se tinta Epóxi de acordo com padrão FNDE;
- Suporte para tabela de basquete (GOINFRA-270889) não foi considerado no orçamento, está sendo orçado somente a tabela;
- Atualizar orçamento com tabelas atuais.
- Recomenda-se utilizar os padrões do FNDE, os arquivos podem ser baixados no site para auxiliar na elaboração do orçamento.