

RASCUNHO DA ART Nº 1020250174928

Rascunho

GUSTAVO TOLENTINO SOUSA - Tecnólogo em Agrimensura,

Empresa contratada: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - Registro CREA-GO: 089P**

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida Quinta Avenida, Nº 212	Bairro: Setor Leste Vila Nova CEP: 74643-030
Quadra: 71 Lote: 0	Complemento:
E-Mail:	Cidade: Goiânia-GO Fone: (62)32013148
Contrato: 0	Celebrado em: 01/01/2025
	Valor Obra/Serviço R\$: 0,01
	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

Avenida Goiás, Nº 567	Bairro: Centro CEP: 75330-000
Quadra: 0 Lote: 0	Cidade: Aragoiânia-GO
Data de Início: 01/01/2024	Previsão término: 16/06/2025
Finalidade: Escolar	Coordenadas Geográficas: -16.9123488,-49.452968600
Proprietário(a): Colégio Estadual José Cândido Rosa	CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
E-Mail:	Fone: (62) 32013000
	Tipo de proprietário(a): Pessoa Jurídica de Direito Público

4. Atividade Técnica

ATUACAO	Quantidade	Unidade
LEVANTAMENTO TOPOGRAFIA	8.212,33	METROS QUADRADOS
PROJETO TERRAPLENAGEM	933,70	METROS CUBICOS

O registro da A.R.T. não obriga ao CREA-GO a emitir a Certidão de Acervo Técnico (C.A.T.), a confecção e emissão do documento apenas ocorrerá se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribuições do(a) Profissional. As informações constantes desta ART são de responsabilidade do(a) profissional. Este documento poderá, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuições profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A terraplenagem foi calculada baseada nos níveis definidos no Projeto Arquitetônico, considerando a topografia do terreno conforme registrada no Levantamento Planialtimétrico datado de 19/05/2023. Não foi considerado o empolamento. Foi prevista a remoção de 20 cm de profundidade de remoção de solo ou material orgânico/impróprio (Bota Fora). Os volumes resultantes são os seguintes: 73,14 m³ de Corte / 543,02 m³ de Aterro / 317,54 m³ de Bota Fora. ART registrada conforme Termo de Cooperação nº 019/2024 celebrado entre CREA-GO e a SEDUC/GO;

6. Declarações

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.